

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2021年度

项目名称	启东市排水管网新建、改造工程	项目主管部门 (盖章)	启东市住房和城乡建设局
(预计) 开工时间	2020年3月	(预计) 完成时间	2023年8月
项目建设/运营 单位 (盖章)	启东市天扬排水有限公司	项目负责人及 联系电话	郁轲清 13912444603
项目属性	☒ 新增专项债券 ☐ 到期申请延续		
项目内容简介	新建灵秀路、建新路、惠阳路(紫薇路-民乐路)、松花江路(江海路-头兴港)、港西路(紫薇路-中央大道)、牡丹江路污水管与江海路污水管连接、新安江路污水管与民胜路污水管连接共计3.765公里港西路污水管补缺。长江路、长龙路、人民路、南苑路、润福路、幸一路、建设路、清泉路、干休路金珠路等雨污合流管分流改造24公里。城区雨污水管网修复工程。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等):《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《江苏省城镇生活污水处理提质增效三年行动实施方案(2019—2021年)》(建城〔2019〕52号)、《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》(苏污防攻坚指〔2020〕1号) (2) 项目实施产生的作用和意义:启东市实施雨污管网的新建、改造和修复工程将切实改善老城区市政管网设施,可以促进水环境质量持续改善,提升基本公共服务保障能力。同时满足人民日益增长的健康需要和优美生态环境需要,将进一步提升群众幸福感、获得感、安全感。		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度:项目符合产业政策及规划要求;建设条件符合项目需要;项目投资规模合理,资金来源有保障;项目经济效益良好,还款能力较好;建议具有可行性。 (2) 项目资金来源和到位可行性:江苏省启东市财政运行情况良好,一般公共预算收入在南通市域中排名靠前,启东市天扬排水有限公司隶属于启东市水务有限公司,公司营情况良好,项目建设资金储备充足。该项目符合新增政府专项债券投向领域,预计可以获得一定的政府专项债券作为补充。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点:该项目偿债计划细致,偿还资金来源充足,不存在偿债风险风险点。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容:专项债资金拟投向市政和产业园区基础设施城镇排水管网工程,符合专项债券资金投向,建设内容包括新建灵秀路、建新路、惠阳路(紫薇路-民乐路)、松花江路(江海路-头兴港)、港西路(紫薇路-中央大道)、牡丹江路污水管与江海路污水管连接、新安江路污水管与民胜路污水管连接共计3.765公里港西路污水管补缺。长江路、长龙路、人民路、南苑路、润福路、幸一路、建设路、清泉路、干休路金珠路等雨污合流管分流改造24公里。城区雨污水管网修复工程。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些:公益性资本支出主要包括项目自身建设支出如:工程费用、工程建设其他费用以及农民工工资等资本性支出。		
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性:经测算,2021年该项目预计需要资金1.7亿元,初步估算公司自有资金可安排0.1亿元,考虑到该项目符合专项债券投向领域,预计需要1.6亿元政府专项债券,经公司测算,该项目1.6亿元债券资金2021年度内将实现支出,不会形成结余资金。 (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性:启东市排水管网新建、改造工程营业收入包括污水处理收入,项目预计收益总额3.75亿,该项目能够促进政府性基金收入稳步提升。		

项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额			2.69		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		2.1		
		其中：用作项目资本金				
						
	自筹资金	自有资金		0.59		
		市场化融资				
						
项目中长期目标	目标1：实现启东市区城镇污水的收集与处理。 目标2：改善城市环境，建立美丽宜居启东城。 目标3：严格完善项目公益性属性，确保项目能够提升启东市老百姓生活质量。					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求 合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划 可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到 位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明: 此表一式3份, 由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门 审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室 审核	分管处(科)室 审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范;	通过 ☒ 不通过 ☐		通过 ☒ 不通过 ☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备; ②实施计划是否合理, 风险是否可控;	通过 ☒ 不通过 ☐		通过 ☒ 不通过 ☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域; ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;	通过 ☒ 不通过 ☐		通过 ☒ 不通过 ☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益; ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;	通过 ☒ 不通过 ☐		通过 ☒ 不通过 ☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整, 是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值; ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关, 设置是否全面且规范; ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标, 是否按立项必要性设置了核心绩效指标;	通过 ☒ 不通过 ☐	通过 ☒ 不通过 ☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算, 符合行业正常水平或事业发展规律; ②数据是否可以获取;	通过 ☒ 不通过 ☐	通过 ☒ 不通过 ☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行, 专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行, 投入是否经济; ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标, 政府债券资金是否过高或过低, 绩效目标设定是否过高或过低;	通过 ☒ 不通过 ☐		通过 ☒ 不通过 ☐
审核结果		通过 ☒ 不通过 ☐	通过 ☒ 不通过 ☐	
主管部门 审核意见	部门负责人: _____ 部门: (盖章) _____			
绩效处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: 尹建 处(科)室: (盖章) _____			
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: 周晓强 处(科)室: (盖章) _____			

注: 1、每项审核内容均通过, 则审核结果为“通过”, 其中有一项审核内容不通过, 则审核结果为“不通过”;
2、以上审核全部通过后, 此表交财政部门政府债务管理主管处(科)室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

附件5

江苏省政府专项债券项目资金年度绩效目标申报表

申请使用专项债券资金年度：2021年度

项目名称	启东市排水管网新建、改造工程		项目主管部门 (盖章)	启东市住房和城乡建设局
项目属性	☒ 新增专项债券 ☐ 到期申请延续			
年度申请 专项债券金额 (亿元)	1.6		以往年度已发行 专项债券金额 (亿元)	0
(预计) 开工时间	2020年3月		(预计) 完工时间	2023年8月
项目建设/运营 单位 (盖章)	启东市天扬排水有限公司		项目负责人及 联系电话	郁柯清 13912444603
项目批复资金来源 (亿元)	项目立项批复投入资金总额			2.69
	财政资金	政府预算资金安排		
		政府专项债券资金安排		2.1
		其中：用作项目资本金		
	自筹资金	自有资金		0.59
		市场化融资		
其他				
申请专项债券年度 预期目标	目标1：实现启东市区城镇污水的收集与处理。 目标2：改善城市环境，建立美丽宜居启东城。 目标3：严格完善项目公益性属性，确保项目能够提升启东市老百姓生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
过程	资金管理	指标1：项目收益合理性		项目运行期收益预期可以实现（9分）
		指标2：资金使用合规性		专项债券资金年度内全部支出，不形成结余（9分）
	组织实施	指标1：管理制度健全性		已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整（9分）
		指标2：制度执行有效性		项目执行过程中，遵守相关法律法规和相关管理规定资料是齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（9分）
产出	数量指标	指标1：实际完成率		约100%（9分）
	质量指标	指标1：质量达标率		约100%（9分）
	时效指标	指标1：完成及时性		在项目规定的时间范围内完成项目建设工作（9分）
	成本指标	指标1：成本节约率		不低于10%（9分）
效益	经济效益	指标1：项目实施所产生的综合效益实现情况		项目运行期收益预期可以实现，拉动附近产业发展（9分）
	社会效益	指标1：项目预期拉动就业、促进产业提升情况		显著提升产业提升、拉动附近就业（9分）
满意度	服务对象 满意度	指标1：项目直接服务对象满意度或评价结果。		绝大多数群众满意（10分）
总 计				100
财政分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：_____ 处（科）室：（盖章）			
财政绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：_____ 处（科）室：（盖章）			
财政债务处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：_____ 处（科）室：（盖章）			
财政部门 批复意见	处（科）室负责人：_____ 处（科）室：（盖章）			

说明：1、此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位在申报年度专项债券资金需求时填报；
 2、财政部门在办理专项债券资金支付时，同步批复项目主管部门和项目单位。

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2021年度

项目名称		启东市排水管网新建、改造工程		建设单位（盖章）		启东市天扬排水有限公司	
国家重大项目库代码		2101-320681-89-01-709455		地债管理系统项目编码		P21320681-0014	
项目累计发行专项债券总额（亿元）		1.6		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成污水管连接共计3.765公里港西路等污水管补缺。长江路、长龙路、人民路、南苑路、润福路、幸一路、建设路、清泉路、干休路金珠路等雨污合流管分流改造24公里。完成城区雨污水管网修复。			改造工程中涉及的道路和小区的新建改造工程截止2021年底施工已完成，尚有两条路未竣工验收。			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
过程	资金管理	指标1：项目收益合理性	项目运行期收益预期可以实现（9分）	待工程完工后，项目运行期收益可以实现	9	9	项目运行期收益预期可以实现
		指标2：资金使用合规性	专项债券资金年度内全部支出，不形成结余（9分）	1.6亿专项债资金待到支付节点后进行支付	9	0	专项债实际支出为0
	组织实施	指标1：管理制度健全性	已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整（9分）	已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整	9	9	已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整
		指标2：制度执行有效性	项目执行过程中，遵守相关法律法规和相关管理规定资料是齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（9分）	项目执行过程中，遵守相关法律法规和相关管理规定资料是齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位	9	9	项目执行过程中，遵守相关法律法规和相关管理规定资料是齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位
产出	数量指标	指标1：实际完成率	约100%（9分）	完成约80%	9	7	完成率约80%
	质量指标	指标1：质量达标率	约100%（9分）	完成约100%	9	9	完成率约100%
	时效指标	指标1：完成及时性	在项目规定的时间范围内完成项目建设工作（9分）	在项目规定的时间范围内完成项目建设工作	9	7	在项目规定的时间范围内完成项目建设工作80%
	成本指标	指标1：成本节约率	不低于10%（9分）	不低于10%	9	9	不低于10%
效益	经济效益	指标1：项目实施所产生的综合效益实现情况	项目运行期收益预期可以实现，拉动附近产业发展（9分）	项目运行期收益预期可以实现，拉动了附近产业发展	9	9	项目运行期收益预期可以实现，拉动了附近产业发展
	社会效益	指标1：项目预期拉动就业、促进产业提升情况	显著提升产业提升、拉动附近就业（9分）	显著促进产业提升、拉动附近就业	9	9	显著促进产业提升、拉动附近就业
满意度	服务对象满意度	指标1：项目直接服务对象满意程度或评判结果。	绝大多多少群众满意（10分）	绝大多数群众满意	10	10	绝大多数群众满意
总计					100	87	
自评偏差原因及改进措施		工程款支付集中于春节前后，2022年将加快推进项目实施，确保债券资金全部支出完毕。					
项目主管部门复核意见		部门负责人：（盖章）					
财政分管处（科）室复核意见		处（科）室负责人：（盖章）					
财政绩效处（科）室复核意见		处（科）室负责人：（盖章）					
财政债务处（科）室重点监控整改情况		处（科）室负责人：（盖章）					

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。

2021 年度启东市排水管网新建、改造工程 专项债券资金支出绩效评价报告

根据启东市财政局关于做好 2021 年度预算绩效自评工作的通知要求，对我单位 2021 年度启东市排水管网新建、改造工程专项债券资金进行绩效自评，现将具体情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

2021 年度启东市排水管网新建、改造工程专项债券资金主要用于新建灵秀路、建新路、惠阳路（紫薇路-民乐路）、松花江路（江海路-头兴港）、港西路（紫薇路-中央大道）、牡丹江路污水管与江海路污水管连接、新安江路污水管与民胜路污水管连接共计 3.765 公里港西路污水管补缺。长江路、长龙路、人民路、南苑路、润福路、幸一路、建设路、清泉路、干休路金珠路等雨污合流管分流改造 24 公里。城区雨污水管网修复工程。

本项目选址位于南通启东市，项目总投资 26890.4 万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

根据市财政局关于开展整体指出绩效自评工作的通知精神，本单位成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组首先通过采取查阅文件制度和召开座谈会听取汇报等方式收集资料；然后对收集的各类资料进行审核，包括检查预决算公开情况、基本支出和项目支出有关账目等，确保资料的真实性、完整性及准确性；最后通过对资料进行整理和分析，按照相关评价指标、评价标准及方法进行打分，形成自评结论。

2021 年本单位认真落实市委市政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《2021 年项目支出绩效自评指标计分表》的评分结果，绩效评价小组全体成员的自评综合得分为 87 分，自评结论为“优”。附：2021 年度配套建设专项债券资金项目支出绩效评价小组自评得分统计表。

二、绩效评价工作情况

（一）项目资金及实际使用情况分析

该项目总投资约为 26890.4 万元，其中专项债 16000 万元，其余资金为单位自筹。工程款支付节点集中于春节前后，我单位将财政资金 16000 万元用于该项目建设。

（二）项目组织情况分析

该项目建设单位为启东市天扬排水有限公司。本项目主要实施内容主要为新建灵秀路、建新路、惠阳路（紫薇路-

民乐路）、松花江路（江海路-头兴港）、港西路（紫薇路-中央大道）、牡丹江路污水管与江海路污水管连接、新安江路污水管与民胜路污水管连接共计 3.765 公里港西路污水管补缺。长江路、长龙路、人民路、南苑路、润福路、幸一路、建设路、清泉路、干休路金珠路等雨污合流管分流改造 24 公里。城区雨污水管网修复工程。项目预计于 2023 年 8 月完工。

（三）项目管理情况分析

我单位在项目管理中建立健全了工程质量的“四个体系”，即政府部门的质量监督体系，业主质量控制体系，监理工程师的质量控制体系和设计。质量监督机构应代表政府按照国家和环境行业有关工程建设法规、技术标准和设计文件来实施工程质量监督，对施工现场影响工程质量的行为进行监督检查。

业主委托监理单位建立质量控制体系，对各道工序、各个阶段的工程质量负有首要的责任。要求施工承包商对工程项目质量，保证全员、全过程、全企业的工作质量，严格执行“三检制”，建立健全质量保证体系，并使其正常运转。

三、项目绩效情况

该项目 2021 年度实现的具体效益目标如下：

1、资金管理指标分析

（一）项目收益合理性。本项目营业收入主要为污水处理费，日处理量约 9.2 万 t，处理费按 0.8 元/t 进行计算，则项目年收入为 2680.6 万元，在运营期内可获得收入 37527.8 万元。待工程完工后，项目运行期收益可以实现。

（二）资金使用合规性。专项债券资金使用过程中，项目实施单位严格按照协议要求执行，未出现债券资金使用超出监管协议规定，债券资金使用合规。专项债资金预计一年内支出完毕。

2、组织实施指标分析

（一）管理制度健全性。项目实际建设中的各项管理制度执行，项目建设单位单独制定了多项内部控制制度、建设管理制度、安全生产制度等。财务和业务管理制度合法合规且完整。

（二）制度执行有效性。严格按照协议要求设立资金专户，遵守专户管理、专款专用原则，专项债券资金只用于对应项目建设、工程款及项目有关的资本性支出，根据建设项目资金需求按支付节点拨付建设单位使用，未发生超出使用范围规定的支出情况。

3、项目产出指标分析

（一）产出数量指标分析

实际完成率。改造工程中涉及的道路和小区的新建改造工程截止 2021 年底施工已完成，尚有两条路未竣工验收。

（二）产出质量指标分析

质量达标率。本项目进行了交工验收，暂未进行竣工验收，根据交工验收报告，该项目工程质量合格。本项目的历次质量监督检查结果，项目建设工程质量整体处于良好、可控状态，不存在未整改问题。

（三）产出时效指标分析

项目完工及时性。该项目预计 2023 年 8 月完工，按照预期建设内容，在项目规定的时间范围内完成项目的建设量。

（四）产出成本指标分析

成本控制。根据启东市行政审批局关于江苏省投资项目备案证（启行审投〔2021〕279 号），项目可研批复总投资 26890 万元，可研批复总投包含建设投资、建设期利息。依据财务核算数与概算总投资相比，实施阶段的预计费用均未超过批复的概算，项目建设成本未超过计划成本。

4、效益分析

（一）经济效益：项目的实施将对地区有着广泛的影响，使地区的工业、旅游业、房地产业的发展不受环境的制约，把社会经济发展与环境保护目标协调好，将给地区的经济带来巨大的益处，主要表现在以下几个方面：

（1）改善投资环境

污水收集和处理是投资环境的重要内容，对于吸引国内外投资具有重要影响。本项目完成后，地区水环境将得到明显改观，水环境污染问题逐步得到解决，有利于投资环境的改善，增加招商引资的吸引力。

（2）地价增值

本工程的实施将使地区水体水质得到改善，由于环境条件的改善而使地价增值，使潜在的房地产市场升值。

（3）减少疾病，增进健康

本工程的实施将减少细菌的滋生地，减少疾病，从而降低医药费开支，提高城市卫生水平。

（4）改善生态环境

本工程实施后，将大大改善地区水体水质的生态环境，促进渔业养殖业的生产。

总之，本项目的建设，将总体上改善地区的水环境，有利于促进水污染防治及保护长江水生态，有利于改善投资环境，对地区的经济和社会发展具有积极意义。

（二）社会效益：该项目已于 2020 年 3 月开工，计划在 2023 年 8 月保证工程质量的前提下完工。本工程的建设及其配套管网的完善将提供新的排污系统，有效的改善了水环境，保证了地区的可持续发展，为居民提供更好的生活环境。

5、满意度指标分析

服务对象满意度。根据社会公众满意度调查问卷统计结果，公众对本项目的综合满意度为 100%，满意度高。

四、存在的问题

（一）项目涉及部门较多，建设单位应加强组织领导和协调管理，推动项目建设顺利进行。

（二）项目占用土地多，应加强与相关部门（国土、规划、住建）等部门的协同工作。

（三）应加强工程的建设管理，采用规范化市场运作，以公开招投标形式组织各项工程的施工建设和施工监理等工作，并严格验收，确保工程保质、保量如期完成。

（四）本项目所需资金已落实到位，需加快推进项目建设，提高资金使用效率，进一步简化资金拨付流程。

启东市天扬排水有限公司

2022年3月31日

